

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 385 del 05/06/2017

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

OGGETTO : PAL 2011: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI MATR. UD 2775 E UD 2776 A SERVIZIO DEL P. O. DI PALMANOVA E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MATR. UD 1218 E UD 362 A SERVIZIO DEL P. O. DI LATISANA. [CUP: J64E11000430002 CIG: 562038151F]. DITTA MA.GI IMPIANTI S.R.L. DI ROMA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SALDO FINALE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- con decreto del Direttore Generale n.613 del 30/12/2010 dell'ex ASS n.5, è stato approvato il piano Attuativo per l'anno 2011 che prevede, tra gli interventi edili/impiantistici di rilievo regionale, gli interventi di sostituzione e messa in sicurezza degli ascensori dei P. O. di Palmanova e Latisana, con una previsione di spesa di € 220.000,00;
- con decreto del Direttore Generale n.267 del 16/07/2013 dell'ex ASS n.5, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elevatori matr. UD 2775 e UD 2776 a servizio del P. O. di Palmanova e sostituzione degli impianti matr. UD 1218 e UD 362 a servizio del P. O. di Latisana;
- con decreto del Direttore Generale n.378 del 22/10/2013 dell'ex ASS n.5, è stato rettificato il quadro economico dei "Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elevatori matr. UD 2775 e UD 2776 a servizio del P. O. di Palmanova e sostituzione degli impianti matr. UD 1218 e UD 362 a servizio del P. O. di Latisana, dove si prevedeva un importo di € 174.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.200,00 + IVA 22%;

- con determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Investimenti per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico, n.118 del 08/05/2015 veniva aggiudicato il contratto per i lavori di cui all'oggetto alla MA.GI IMPIANTI S.r.l. di ROMA, per l'importo di € 127.139,43 inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 5.200,00 + IVA 22%;
- che i lavori in oggetto sono iniziati in data 05/02/2016, come da verbale di consegna lavori di pari data;
- con determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Investimenti per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico, n.432 del 12/07/2016, veniva autorizzata la ditta MA.GI IMPIANTI S.r.l. di ROMA, affidataria dei lavori di cui all'oggetto, a subappaltare alla ditta MATI S.r.l. con sede legale in Lecco i lavori di “Ammodernamento e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elevatori matr.UD 2775 e UD 2776 a servizio del presidio ospedaliero di Palmanova e sostituzione degli impianti matr. UD 1218 e UD 362 a servizio del presidio ospedaliero di Latisana” per un importo pari a € 28.000,00 esclusa IVA;
- con determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Investimenti per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico, n.478 del 03/08/2016, veniva approvato il SAL n.1 a tutto il 11/07/2016 redatto dal Direttore dei Lavori geom. Massimo Goretti, ed il Certificato di Pagamento n.1 dell' 11/07/2016 con il quale il RUP per.ind. Giorgio Vuattolo autorizza il pagamento alla ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma del pagamento di € 32.225,47 + IVA pari a totali € 39.315,07;
- con determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Investimenti per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico, n.634 del 03/11/2016, veniva approvato il SAL n.2 a tutto il 20/10/2016 redatto dal Direttore dei Lavori geom.Massimo Goretti, ed il Certificato di Pagamento n.2 del 20/10/2016 con il quale il RUP per.ind. Giorgio Vuattolo autorizza il pagamento alla ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma del pagamento di € 50.174,33 + IVA pari a totali € 61.212,68;
- con determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Investimenti per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico, n.213 del 15/03/2017, veniva approvato il SAL n.3 Corrispondente al Finale di data 13/01/2017 redatto dal Direttore dei Lavori geom.Massimo Goretti, ed il Certificato di Pagamento n.3 del 27/02/2017 con il quale il RUP per.ind. Giorgio Vuattolo autorizza il pagamento alla ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma del pagamento di € 44.103,93 + IVA pari a totali € 53.806,80;

VISTA la Relazione di Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 04/04/2017 redatti dal Direttore dei Lavori, geom.Massimo Goretti, ed approvati dal per.ind. Giorgio Vuattolo RUP dei lavori di cui trattasi, dai quali si evince che la Ditta MA. GI. Impianti Srl di Roma ha eseguito lavori per un complessivo di € 127.139,43 oneri per la sicurezza inclusi più IVA e che pertanto, dedotti gli acconti percepiti pari a € 126.503,73, la stessa vanta un credito pari a € 635,70 più IVA pari a € 139,85 e così per complessivi € 775,55 ;

CONSIDERATO che viene ad essere quindi determinato il seguente nuovo quadro economico di assestamento Finale :

	PROGETTO	APPALTO	QUADRO FINALE
A.- LAVORI IN APPALTO			
OPERE IMPIANTISTICHE	€ 168.800,00	€ 121.939,43	€ 121.939,43
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
TOTALE A	€ 174.000,00	€ 127.139,43	€ 127.139,43
B.- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
SPESE TECNICHE	€ 5.220,00	€ 5.220,00	€ 5.220,00
IVA 22 % DI A.-	€ 38.280,00	€ 27.970,67	€ 27.970,67

IMPREVISTI ED ECONOMIE DI GARA	€ 2.500,00	€ 59.669,90	€ 17.634,90
LAVORI EDILI PEDIATRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.178,53
LAVORI ANESTESIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.937,32
LAVORI VARI AGGIUNTIVI ASCENSORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.919,15
TOTALE B	€ 46.000,00	€ 92.860,57	€ 92.860,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00

ACCERTATO che la ditta appaltatrice risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti così come richiesto dalla vigente normativa in materia, ciò risultando dall'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

STABILITO di poter approvare pertanto il Certificato di Pagamento sopraccitato e di rendere esigibile da parte dell'Impresa appaltatrice il saldo dei lavori pari a € 635,70 + IVA pari a € 139,85 e così per complessivi € 775,55;

RILEVATO inoltre che sono stati ritenuti indispensabili ulteriori lavori a miglioramento delle condizioni di sicurezza ed affidabilità degli ascensori, e precisamente:

- Bonifica con asporto e disinfestazione, da una fossa di elevatore, di liquame e olio idraulico, con successiva ricostituzione con sostituzione dei tubi speciali in gomma e riassetto livelli olio idraulico delle apparecchiature;
- Adeguamento degli ascensori alla nuova Direttiva del Parlamento Europeo 2014/33/UE del 26/02/2014 che prevede tra l'altro diverse opere legate alla sicurezza delle apparecchiature nonché attinenti il rischio antincendio;
- Lavori inerenti la platea in c.a. alla base di una fossa ascensore, mediante il rinforzo con opportune travature in ferro e lavori accessori;

CONSIDERATO che nel quadro economico, quadro B, sono disponibili le somme necessarie per i lavori sopraccitati;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, ha richiesto alla ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma, un preventivo per i lavori di adeguamento agli ascensori sopra previsti;

VISTO il preventivo del 22/06/2016 della ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma, che per un importo di € 19.605,86 + IVA offre la realizzazione delle suddette opere di adeguamento;

VISTO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori a € 40.000,00;

ACCERTATA la legittimità di applicare l'istituto di cui al citato art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per celerità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa anche alla luce dell'idoneità e conoscenza specifica della ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma;

ACCERTATA altresì la congruità dei prezzi offerti tenuto conto della complessità e dell'entità degli interventi richiesti, salvo successiva valutazione tecnica inerente al collaudo dei lavori medesimi;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare alla ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma, le opere aggiuntive di adeguamento degli impianti elevatori per un

importo a corpo di € 19.605,86 + IVA pari a € 4.313,29 e così per complessivi € 23.919,15 come da preventivo agli atti del 22/06/2017 ;

VISTA la L.R. n. 49/96;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare gli atti di contabilità Finale relativi ai “Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elevatori matr. UD 2775 e UD 2776 a servizio del P. O. di Palmanova e sostituzione degli impianti matr. UD 1218 e UD 362 a servizio del P. O. di Latisana” ed in particolare la Relazione di Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/04/2017, redatti dal Direttore dei Lavori geom. Massimo Goretti, ed approvati dal RUP per.ind. Giorgio Vuattolo;
- 2) di approvare il pagamento alla ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma, del residuo credito pari a € 635,70 + IVA pari a € 139,85 e così per complessivi € 775,55;
- 3) di affidare alla ditta MA.GI. Impianti Srl di Roma, le opere di adeguamento degli impianti elevatori di cui all'oggetto, alle nuove norme dettate dalla Direttiva del Parlamento Europeo 2014/33/UE del 26/02/2014, per un importo a corpo di € 19.605,86 + IVA pari a € 4.313,29 e così per complessivi € 23.919,15 come da preventivo agli atti del 22/06/2017;
- 4) l'onere complessivo di € 24.694,70 IVA compresa, farà carico al finanziamento di Rilievo Aziendale previsto nel P.I. 2011 di € 220.000,00 avente per oggetto “Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elevatori matr. ud 2775 e ud 2776 a servizio del P. O. di Palmanova e sostituzione degli impianti matr. ud 1218 e ud 362 a servizio del P. O. di Latisana” al budget IR31E/MAN c/capitale 2011 al conto 20.300 “impianti e macchinari” (FSR 2011) del Bilancio 2017.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

ing. Fabio Spanghero

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 05/06/2017 16:17:35

IMPRONTA: 9499AB8A7C7900DB0AF715A95DE8BBCDDA9CA2723B2B970DFFE9A482D1DC005
DDA9CA2723B2B970DFFE9A482D1DC00587CCDC5FA7D490A1D6E1B7CDE499733D
87CCDC5FA7D490A1D6E1B7CDE499733DB8297B5B02093760D7F6B8E08BD4B65F
B8297B5B02093760D7F6B8E08BD4B65FDB51C33C1FBE9F20620424755C379D25